

Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für Trinkwasseranlagen

Bauvorhaben

Auftraggeber bzw. Vertreter

Auftragnehmer bzw. Vertreter

Anlagenteil ¹⁾		Bemerkungen
1 Hausanschluss	<input type="checkbox"/>	
2 Hauptabsperrarmatur	<input type="checkbox"/>	
3 Rückflussverhinderer	<input type="checkbox"/>	
4 Rohrtrenner	<input type="checkbox"/>	
5 Filter	<input type="checkbox"/>	
6 Druckminderanlage	<input type="checkbox"/>	
7 Verteilungsleitungen	<input type="checkbox"/>	
8 Steigleitungen/Absperrarmaturen	<input type="checkbox"/>	
9 Stockwerksleitungen/Absperrarmaturen	<input type="checkbox"/>	
10 Rohrbelüfter/Tropfwasserleitung	<input type="checkbox"/>	
11 Sammelsicherungen/Tropfwasserleitung	<input type="checkbox"/>	
12 Entnahmestellen mit Einzelsicherung	<input type="checkbox"/>	
13 Warmwasserbereitung/Trinkwassererwärmer	<input type="checkbox"/>	
14 Sicherheitsventile/Abblaseleitungen	<input type="checkbox"/>	
15 Zirkulationsleitung/Zirkulationspumpe	<input type="checkbox"/>	
16 Dosieranlage	<input type="checkbox"/>	
17 Enthärtungsanlage	<input type="checkbox"/>	
18 Druckerhöhungsanlage	<input type="checkbox"/>	
19 Feuerlösch- und Brandschutzanlagen	<input type="checkbox"/>	
20 Schwimmbadeinlauf	<input type="checkbox"/>	
21 Entnahmemarmaturen	<input type="checkbox"/>	
22 Verbrauchseinrichtungen	<input type="checkbox"/>	
23 Trinkwasserbehälter	<input type="checkbox"/>	
24 Sonstige Anlagenteile	<input type="checkbox"/>	

¹⁾ Zutreffendes bitte ankreuzen

Ergänzende Bemerkungen Auftraggeber

Ergänzende Bemerkungen Auftragnehmer

Die Einweisung für den Betrieb der Anlage und der Apparate ist erfolgt. Die erforderlichen Betriebsunterlagen und vorhandenen Bedienungs- und Wartungsunterlagen der oben aufgelisteten Bauteile wurden ausgehändigt. Es wurde darauf hingewiesen, dass trotz sorgfältiger Planung und Ausführung der Installation nur dann Trinkwasser von einwandfreier Beschaffenheit an allen Entnahmestellen vorliegen kann, wenn regelmäßiger Wasseraustausch in allen Bereichen der Installation gewährleistet ist. Des Weiteren ist eine Reglertemperatur von 60°C am Trinkwassererwärmer empfohlen worden. Betriebstemperaturen unter 50°C sollten in jedem Fall vermieden werden. Auf das Gesundheitsrisiko (Legionellenwachstum) wurde hingewiesen.

Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen sind gemäß DIN 1988-8 regelmäßig zu warten und zu inspizieren. Der Abschluss eines Wartungsvertrages wurde empfohlen.

Ort:

Datum:

Unterschriften: Auftraggeber bzw. Vertreter

Auftragnehmer bzw. Vertreter